

Bauvorhaben: KGS Wiesmoor

Im folgenden ist die Entwicklung der Baumaßnahme KGS zu den Baukosten von der Kostenschätzung bis zum derzeitigen Abrechnungsstand dargestellt.:

<u>Kostensumme lt. Kostenschätzung</u>	1.404.597,47 €
zzgl. Umbaukosten Geb. 500	200.000,00 €
	<u><u>1.604.597,47 €</u></u>

<u>Kostensumme nach Submission</u>	1.365.220,68 €
zzgl. Umbaukosten Geb. 500	200.000,00 €
	<u><u>1.565.220,68 €</u></u>

<u>Kostensumme nach geplanter Schlussrechnung (Stand März 2020)</u>	1.562.646,53 €
zzgl. Umbaukosten Geb. 500	200.000,00 €
	<u><u>1.762.646,53 €</u></u>

<u>Mehrkosten:</u>	Lange Bauzeit, kein Baubeginn in den Sommerferien Geänderte Deckenkonstruktion der Betondecke Statische Nachbesserung im gesamten Gebäude Erneuerung des Dachstuhles aufgrund der statischen Erfordernisse.
--------------------	--

<u>Kostensumme nach erfolgter Einreichung der Schlussrechnungen</u>	1.567.000,00 €
<u>derzeitiger Stand:</u>	
zzgl. Umbaukosten Geb. 500	130.000,00 €
	<u><u>1.697.000,00 €</u></u>

In den Haushaltsplänen 2019/ 2020 standen bisher 1.650.000,- € zur Verfügung.

Der Mehrbedarf beträgt jetzt 47.000 € (März 2020 112.646,53 €)

Die Gesamtsumme der Kostensteigerung zur Kostenschätzung beträgt : 92.416,60 €

Kostensteigerung von rd. 6 %

Insgesamt kann festgestellt werden, das die Mehrkosten mit 6 % am Ende der doch schwierigen Baumaßnahme im Bestand und während des Schulbetriebes sich in Grenzen gehalten haben.

Aufgestellt, 29.01.2021