

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/220/2018

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	15.11.2018	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die Prioritätenliste vom April 2018 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

Bitumenstraßen

Stelzenwieke	erledigt
Westerender Straße	erledigt
Büntstreek	erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer - Dünnbeläge, Risse	teilw. erledigt
Schützenweg	erledigt
Hopelser Weg	nicht erledigt
Löwenmaulweg	nicht erledigt

Pflasterstraßen

Sonnenblumenweg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	nicht erledigt
Zum Zeegenstreek	erledigt
Am Bagbänder Tief	nicht erledigt
Strecker Weg	erledigt
Jannburger Weg	erledigt
Westerwieke	nicht erledigt
Schafweg	nicht erledigt
Jadestraße	nicht erledigt

Radwege

Rhododendronstraße	teilw. erledigt
Ems-Jade-Wanderweg	erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Schützenweg, Ahornweg, Birkhahnweg, Hookster Weg, Mittelweg, Narzissenstraße, Mohnblumenweg, Klinger Weg bei der KGS Wiesmoor, GS Ottermeer, KIGA Hinrichsfehn, Friedhof Hauptwieke, div. Gehwegenanlagen zb. Amselweg, Irisweg, Grenzweg, Bürgermeisterweg, Rathausstraße, Bitumenarbeiten in Reparaturbereichen.

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

Baugebiet A 25

Im Baugebiet A 25 sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass nunmehr die ersten Erschließungsarbeiten ausgeführt werden. Damit werden Anfang des nächsten Jahres die ersten ca. 25 Grundstücke erschlossen sein. Weitere 25 Grundstücke können dann im Frühjahr erschlossen werden.

Narzissenstraße

In der Narzissenstraße sind gemäß Haushaltsansatz die Schmutz- und Regenwasserleitungen in einem Teilbereich erstellt worden. Dieses Teilstück ist mit einer Bitumentragschicht versehen und für den Verkehr freigegeben worden. Wenn die Bauarbeiten dort abgeschlossen sind, ist noch eine Deckschicht einzubauen.

Radweg Ems- Jade- Kanal

Für die Teilsanierung des Radweges sind die Bauarbeiten soweit abgeschlossen. Hier wurde ein Betonradweg in 2,00 m Breite eingebaut und mittlerweile auch seinen Bestimmungen übergeben.

Kastanienstraße

Für die Erweiterung der Erschließung Kastanienstraße /Verbindung Am Rathaus ist die Verlegung der Rohrleitungen sowie die Straßenausbaumaßnahme in Auftrag gegeben. Hintergrund ist die geplante Baumaßnahme der Firma Heykes. Mit den Arbeiten wird in diesen Tagen begonnen werden.

Hortensienweg

Die Bauarbeiten für die Verlegung einer Oberflächenentwässerung sind in Auftrag gegeben worden. Mit den Bauarbeiten soll in diesen Tagen begonnen werden.

Feuerwehrgerätehaus Marcardsmoor

Das Bauvorhaben Feuerwehrhaus Marcardsmoor ist begonnen worden. Auf dem Gelände ist der Bodenaustausch erfolgt. Die Fundamente sind fertiggestellt. Die Stahlhalle wird zurzeit bei der Firma Huismann in Firrel vorgefertigt und in den nächsten Tagen aufgestellt. Weiterhin sind die Pflasterarbeiten in Auftrag gegeben worden und es wird in naher Zukunft mit den Pflasterarbeiten begonnen. Die Umbauarbeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus folgen dann zeitnah.