

Sachstandsbericht

Zu den Baumaßnahmen an Schulen und Kindergärten

Stand Mai/Juni 2019

Baumaßnahme KGS

Auftrag: Herstellen von Klassen im Obergeschoss Gebäude 700

Baukosten: 1 500 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung und Auftragserteilung der meisten Gewerke ist erfolgt.

Baubeginn nach Pfingsten geplant.

Baugenehmigung noch nicht erteilt.

Baumaßnahme Grundschule Mitte

Auftrag: Lieferung und Einbau eines Fahrstuhles und Herstellung eines Fahrstuhlschachtes

Baukosten: 60 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung und des Fahrstuhles ist erfolgt.

Baubeginn Sommerferien geplant.

Baugenehmigung noch nicht erteilt.

Baumaßnahme Grundschule Mitte

Auftrag: Lieferung und Einbau einer Lautsprecheranlage mit Amok System

Baukosten: 25 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung der Anlage erfolgt in Kürze.

Systemfeststellung gemeinsam mit Fachplanern und der Schulleitung durchgeführt.

Baubeginn Herbstferien geplant.

Baumaßnahme Grundschule Am Ottermeer

Auftrag: Lieferung und Einbau einer Lautsprecheranlage mit Amok System

Baukosten: 25 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung der Anlage erfolgt in Kürze.

Systemfeststellung gemeinsam mit Fachplanern und der Schulleitung durchgeführt.

Baubeginn Herbstferien geplant.

Baumaßnahme Grundschule Am Ottermeer

Auftrag: Sanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Heizungsanlage

Baukosten: 360 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung und Auftragserteilung der meisten Gewerke ist erfolgt.

Austausch der Fensterfront in der Sporthalle bereits erledigt.

Sanierung des Sporthallenbodens ab dem 17. Juni und in den Sommerferien.

Austausch der Heizungsanlage sowie Sanierung Umkleide und Sanitärbereich Sporthalle ebenfalls ab dem 17. Juni und in den Sommerferien.

Baumaßnahme Kindergarten Hinrichsfehn

Auftrag: Herstellen eines Krippenbereiches durch Anbau an das vorh. Gebäude

Baukosten: 400 000,- €

Stand der Dinge:

Ausschreibung und Auftragserteilung der meisten Gewerke ist erfolgt.

Baubeginn ist erfolgt.

Fertigstellung im August/September geplant.

Baumaßnahme Kindergarten Mullberg

Auftrag: Herstellen eines Sanitärbereiches durch Umbau vorh. Räumlichkeiten

Baukosten: 35 000,- €

Stand der Dinge:

Baubeginn nach den Sommerferien.

Fertigstellung im November/ Dezember geplant.

Schulen und Kindergärten allgemein

Für die Sanierung der Schulen und Kindergärten sind zur Zeit die Anträge für die Finanzierungshilfe aus dem PTJ Jülich Programm gestellt worden. Hier wird auf die Maßnahmen ein Zuschuss von 30 % erwartet.

Beantragte Maßnahmen:	Antragssumme	Zuschuss
KGS	39 930,00 €	11 979,00 €
GS Mitte	62 079,00 €	18 623,70 €
GS Ottermeer	50 415,00 €	15 124,50 €
GS Hinrichsfehn	60 662,00 €	18 198,60 €
Kindergarten Mitte	7 480,00 €	2 244,00 €
Kindergarten Mullberg	16 158,00 €	4 847,40 €
Kindergarten Voßbarg	8 799,00 €	2 639,70 €
Kindergarten Hinrichsfehn	0,00 €	
	-----	-----
Gesamtsumme	245 523,00 €	73 656,90 €

Im Haushalt 2019 sind für diese Maßnahmen zur Zeit 197 000,- € eingestellt. Im nächsten Jahr werden somit noch einmal rd. 50 000,00 € benötigt. Damit wären dann alle Schulen und Kindergärten auf ein modernes LED System umgestellt.

Danke für die Aufmerksamkeit