

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/155/2021

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	06.07.2021	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Baugebiet A 27:

Im Baugebiet A 27 werden derzeit die RW Kanalisation sowie die Abtragsarbeiten in den Randbereichen durchgeführt. Ebenfalls wird in den nächsten Tagen die Kanalanlage ergänzt und weitergebaut. Mit den Versorgungsträgern haben erste Gespräche stattgefunden, so dass diese zeitnah mit den Verlegearbeiten beginnen können. Die Planung sieht vor, noch in diesem Jahr mit der Vermarktung der Baugrundstücke zu beginnen.

Baugebiet C 15:

Mit den Moorabbauarbeiten werden gute Fortschritte gemacht. Der Bereich der ersten 125 m ist abgetragen worden und wurde teilweise bereits wieder verfüllt. Hier sollte der Abbau von Moor insgesamt erfolgen. Die Restfläche wird teilabgebaut. Mit diesem Abbau wird momentan begonnen. Geplant ist es, im nächsten Jahr die Erschließung zu erstellen und Ende nächsten Jahres mit der Vermarktung der Grundstücke zu beginnen.

Gewerbegebiet Hopelser Weg:

Die Bauarbeiten für die Baumaßnahme sind soweit fortgeschritten, dass die Versorgungsleitungen und die Bitumentragschicht eingebaut wurden. Die Enderschließung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, spätestens wenn die Baugrundstücke bebaut sind. Die Veräußerung der Gewerbegrundstücke kann somit erfolgen.

Kastanienstraße:

Die Bauarbeiten der Firma Heykes sind soweit fortgeschritten, dass nun auch die Arbeiten für den Straßenbau erfolgen können. Hierfür ist die Firma Post bereits vor zwei Jahren beauftragt worden.

Löwenmaulweg:

Für die Straße Löwenmaulweg ist für den Neubau einer Schmutzwasserkanalisation mit einer Fahrbahnsanierung ein Auftrag an die Bietergemeinschaft Post/WB Wittmunder Bau ergangen.

Radweg Grenzweg:

Die endgültige Beschlussfassung zum Ausbau des Radweges ist aufgrund der Beauftragung eines Radwegkonzeptes noch nicht erfolgt.

Bitumenarbeiten lt. Prioritätenliste:

Ein Teil der Prioritätenliste ist nunmehr ausgeschrieben und als Auftrag vergeben worden. Damit wurden Bitumenarbeiten in den folgenden Straßen durchgeführt: Am Carl Georgs Forst, Fasanenweg und Wiesmoorer Weg. Weitere Bitumenarbeiten und Dünnbelagsarbeiten folgen.

Eigenbetrieb:

Die Pflasterkolonne ist zurzeit mit den Umpflasterungsarbeiten am Zeegenstreek t. Prioritätenliste beschäftigt.

Eine 2. Kolonne saniert derzeit den Radweg Rhododendronstraße gem. Prioritätenliste.

Gemeinsam mit dem Sportverein Hinrichsfehn wurde eine Parkplatzanlage für das Kindergartenpersonal und dem Sportverein hergestellt.