

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/096/2022

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz		Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Baugebiet A 25

Im Zuge der Resterschließung werden zurzeit die Straßenbauarbeiten für Bord und Rinne ausgeführt. Ebenfalls sind die Ausschreibungen für die Bitumenarbeiten erfolgt.

Baugebiet A 27:

Im Baugebiet A 27 werden derzeit die Vorbereitungen für den Einbau der Bitumenstraße durchgeführt. Im Anschluss wird der Mutterboden wieder angefüllt und die Baugrundstücke können dann von den neuen Eigentümern bebaut werden.

Baugebiet C 15:

Die Moorabbauarbeiten sind sehr weit fortgeschritten. Mit den Bauarbeiten für die Erschließungsmaßnahmen wurde begonnen. Die Schmutzwasserleitungen sind mittlerweile verlegt und derzeit werden die Regenwasserleitungen verlegt. Mit den Versorgungsträgern hat es ebenfalls Abstimmungen gegeben und somit können diese auch ab Juni 2022 verlegt werden.

Gewerbegebiet Hopelser Weg:

In dem 2. BA, welcher für dieses Jahr vorgesehen ist, wird die Verbindung vom Gewerbegebiet zum Hopelser Weg durch eine Bitumenstraße hergestellt werden. Der Pächter auf dem Grundstück der Zuwegung hat in dem Gewerbegebiet ein Grundstück erworben und wird somit entsprechend das Grundstück räumen und umziehen.

Kastanienstraße:

Die Bauarbeiten der Firma Heykes sind soweit fortgeschritten, dass nun auch die Arbeiten für den Straßenbau erfolgen können. Hierfür ist die Firma Post bereits vor zwei Jahren beauftragt worden. Ebenfalls sollen nunmehr die Arbeiten für die Sanierung der Kastanienstraße fertiggestellt werden.

Löwenmaulweg:

Die Bauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation sind abgeschlossen. Hier sind jetzt nur noch die Bitumenarbeiten durchzuführen. Da jedoch noch eine neue Gasleitung verlegt werden soll, werden diese Arbeiten noch etwas verschoben. Mit der Gasleitung wird ebenfalls ein Beleuchtungskabel mitverlegt.

Radweg Grenzweg:

Für den Ausbau des Radweges ist ein Antrag auf Zuschuss gestellt worden. Ein Bescheid hierzu liegt jedoch noch nicht vor.

Hauptstraße RW Kanal

Für die Verlegung einer Regenwasserkanalisation entlang der Hauptstraße vom Rotenburger Weg bis zum Sonnenblumenweg ist eine Ausschreibung und eine Auftragserteilung erfolgt. Mit den Bauarbeiten soll in naher Zukunft begonnen werden.

Abarbeitung der Prioritätenliste:

Bitumenstraßen

Dünnbeläge div.	sind Teilweise durchgeführt worden
Am Carl Georgs Forst	erledigt
Wiesmoorer Weg	erledigt
Schulstraße	wird in dieser Woche erledigt
Birkhahnweg	erledigt
Viehtrift	1. Bauabschnitt erledigt
Fasanenweg	1. Bauabschnitt erledigt

Pflasterstraßen

Mittelweg	erledigt
Klinger Weg	erledigt
Birkhahnweg	erledigt
Ebereschenweg	nicht erledigt
Juister Straße	nicht erledigt
Kühler Weg	erledigt
Zum Zeegenstreek	erledigt

Radwege

Mullberger Straße	erledigt
Rhododendronstraße	erledigt

Sonstiges:

Rad- und Gehweg Irisweg wird zurzeit aufgenommen und neu gepflastert. Ebenfalls wird der Weg auf eine Breite von 2,50 m verbreitert und die Beleuchtung ergänzt.

Gemeinsam mit dem Sportverein Hinrichsfehn wurde eine Parkplatzanlage für das Kindergartenpersonal und den Sportverein hergestellt.

Weiterhin sind Pflasterarbeiten sowie Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt worden. Unter anderem Resedaweg, Oldenburger Straße 212, Campingplatz, Narzissenstraße, Christrosenstraße, Sonnenblumenweg, Hauptstraße, Marktstraße, Rebhuhnweg, Friedhofsweg, Seitenweg und Schulhof Hinrichsfehn.