

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/168/2022

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	07.07.2022	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Sachstand zur Abarbeitung der Prioritätenliste:

Bitumenstraßen:

Fasanenweg	Deckschicht	beauftragt zur Erledigung an STRABAG
Poststraße	Umwandlung in Bitumen	noch nicht erledigt
Tunger Weg	Sanierungsmaßnahme	noch nicht erledigt
Reitscharweg	Umwandlung in Bitumen	noch nicht erledigt

Pflasterstraßen:

Juister Straße	Umpflasterung	zurzeit in Arbeit
Kastanienstraße	Umpflasterung	nicht erledigt
Mittelweg	Umpflasterung	noch nicht erledigt
Klinger Weg	Umwandlung auf Schlacke	noch nicht erledigt
Ebereschenweg	Umwandlung auf Schlacke	noch nicht erledigt

Bitumenaufbruchmaterial ist derzeit kaum zu bekommen, da die Bitumenfirmen dieses zur Wiederverwertung an die Mischwerke verkaufen können und müssen.

Radwege:

Schulstraße	Bereich Torfkrug bis Amarillisweg	in Planung
Abarbeitung Mängelliste Radwegekonzept		in Planung

Ausschussrelevante Baumaßnahmen und Sonstiges:

Rebhuhnweg:

Die geplante Verbreiterung der Betonstraße mit Schlackenspuren ist gemeinsam mit den Anliegern erfolgt.

Hauptstraße Regenkanal:

Die Auftragserteilung an Firma Schulte Perk aus Saterland ist erfolgt. Beginn der Arbeiten im Juli 2022 geplant.

Amselweg:

Die Auftragserteilung an Firma Post/LogistikBeton ist erfolgt. Der Baubeginn ist für Mitte Juli 2022 vorgesehen.

Löwenmaulweg:

Der Einbau einer Deckschicht Bitumen nach erfolgter Leitungsverlegung ist für den Monat August 2022 geplant.

Baugebiet A 27:

Die Bauarbeiten zur Erschließung sind soweit abgeschlossen, dass die Eigentümer nun mit ihren Bauvorhaben beginnen können.

Baugebiet A25:

Die Resterschließung in Form von Bord und Rinne in Teilbereichen sind derzeit in der Ausführung. Die Bitumenarbeiten sind ebenfalls beauftragt, sodass in dem bebauten Abschnitt die Einbauten erfolgen können. Die Ausführung ist für Ende Juli 2022 geplant.

Baugebiet C 15:

Der Schmutz- und Regenkanal ist verlegt. Die Versorgungsträger beginnen in Kürze mit der Verlegung der Versorgungsleitungen. Zum Jahresende soll dann eine Bitumentragschicht eingebaut werden, sodass dann mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann.

Sonstiges:

Diverse Pflasterarbeiten im Stadtgebiet, insbesondere die Terrassenanlage und die Zaunanlage beim Kindergarten Mullberg, die Sanierung der Gehweganlage Irisweg sowie der überdachte Außenbereich bei der Blumenhalle konnten inzwischen abgeschlossen werden.