

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/283/2022

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	01.12.2022	Kenntnisnahme	nicht öffentlich	

Sachverhalt:

1. Bitumenstraßen

Fasanenweg	Deckschicht	erledigt	Kosten rd. 145.000,00 €
Poststraße	Umwandlung in Bitumen, noch nicht erledigt		
Tunger Weg	Sanierungsmaßnahme, noch nicht erledigt		
Reitscharweg	Umwandlung in Bitumen, noch nicht erledigt		

Sonstige, nicht auf der Prioritätenliste vorhandene, jedoch im Protokoll aufgeführte Schadstellen bzw. Bereiche mit dringendem Handlungsbedarf:

Viehtrift	Bitumenreparatur	Kosten rd. 16.000,00 €
Norderwieke	Bitumenreparatur	Kosten rd. 15.000,00 €
Kornblumenweg	Bitumenreparatur	Kosten rd. 7.000,00 €
Ahornstraße	Bitumenreparatur	Kosten rd. 21.000,00 €
Schulstraße	Dünnelag	Kosten rd. 12.000,00 €
Viehtrift	Dünnelag	Kosten rd. 12.000,00 €

Rissvergussarbeiten im gesamten Stadtgebiet verteilt auf diverse Straßen.

2. Pflasterstraßen

Juister Straße	Umpflasterung	erledigt	Kosten rd. 75.000,00 €
Kastanienstraße	Umpflasterung	nicht erledigt	
Mittelweg	Umpflasterung	erledigt	Kosten rd. 12.000,00 €
Klinger Weg	Umwandlung auf Schlacke	erledigt	Kosten rd. 25.000,00 €
Ebereschenweg	Umwandlung auf Schlacke	noch nicht erledigt	

Beim Bitumenfräsgutmaterial ist noch eine Restmenge vorhanden. Damit soll dann am Ebereschenweg und in der Ersten Reihe nachgebessert werden.

Sonstige, nicht auf der Prioritätenliste vorhandene, jedoch im Protokoll aufgeführte Schadstellen bzw. Bereiche mit dringendem Handlungsbedarf:

Diverse kleine Pflasterflächen im Stadtgebiet.

3. Radwege

Schulstraße Bereich Torfkrug bis Amaryllisweg	in Planung
Abarbeitung Mängelliste Radwegekonzept	in Planung

Sonstige, nicht auf der Prioritätenliste vorhandene, jedoch im Protokoll aufgeführte Schadstellen bzw. Bereiche mit dringendem Handlungsbedarf:

Am Stadion	Kosten rd. 8.000,00 €
Irisweg	Kosten rd. 6.000,00 €

Diverse Kleinflächen im Stadtgebiet

Radwegekonzept:

Das Radwegekonzept ist derzeit noch in Arbeit und soll dann zum Jahresende fertiggestellt werden. Zu diesem Radwegekonzept haben bereits Sitzungen zum Sachstand stattgefunden.

Sonstiges und Ausschussrelevante Baumaßnahmen

Verkehrskonzept Schulstraße

Für die Schulstraße ist ein Verkehrskonzept im Zusammenhang mit der Parkplatzsituation der Grundschule und der KGS in Auftrag gegeben worden. Dieses Verkehrskonzept wurde den Ausschüssen für Verkehr und Feuerschutz sowie Soziales, Schule und Sport vorgestellt. Zur weiteren Vorgehensweise wurden Aufträge an die Verwaltung erteilt, die derzeit abgearbeitet werden.

Rebhuhnweg

Die geplante Verbreiterung der Betonstraße mit Schlackenspuren ist gemeinsam mit den Anliegern weitestgehend erfolgt. Hier ist noch eine kurze Reststrecke erforderlich. Dazu werden die Anlieger sich rechtzeitig melden. Derzeit ist die verwendete „Tennetschlacke“ nicht vorrätig.

Kosten rd. 15.000,00 €

Hauptstraße Regenkanal

Die Auftragserteilung an Firma Schulte Perk aus Saterland ist erfolgt. Die Arbeiten werden zurzeit ausgeführt.

Amselweg

Die Auftragserteilung an Firma Post/LogistikBeton ist erfolgt. Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

Löwenmaulweg

Der Einbau der Deckschicht Bitumen ist erfolgt, sodass die Baumaßnahme in diesen Tagen abgeschlossen werden kann.

Baugebiet A 27

Die Bauarbeiten zur Erschließung sind soweit abgeschlossen, sodass die Eigentümer mit ihren

Bauvorhaben beginnen können.

Baugebiet A 25

Die Resterschließung in Form von Bord und Rinne in Teilbereichen mit Aufbau der Deckschicht aus Bitumen ist erfolgt.

Baugebiet C 15

Der Schmutz- und Regenwasserkanal ist verlegt. Die Versorgungsträger haben die Leitungen verlegt. Auch der Moorbodenabbau ist weitestgehend abgeschlossen. Derzeit werden die Straßen für die Aufnahme der Bitumentragschichten vorbereitet. Zum Jahresende soll noch eine Bitumentragschicht eingebaut werden, sodass dann mit der Vermarktung der Grundstücke im Frühjahr begonnen werden kann.

Baugebiet A 26

Die Moorabbauf Flächen wurden soweit abgetragen und Füllsand entsprechend eingebaut. Derzeit werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen verlegt. Diese Grundstücke können somit im nächsten Jahr zur Vermarktung freigegeben werden.

Sanierung Brücke Kanalstraße

Für die Sanierung der abgängigen Fußgängerbrücke an der Kanalstraße ist der Auftrag erteilt worden. Die beauftragte Firma hat inzwischen die erforderlichen Bauteile bestellt und wird sich um die Umsetzung der Maßnahme kümmern. Mit der endgültigen Fertigstellung wird Anfang des Jahres 2023 gerechnet.