

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/148/2023

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	14.09.2023	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die Verwaltung teilt mit, dass die in der Prioritätenliste beschlossene Vorgehensweise zur Abarbeitung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Wege und Straßen bisher wie folgt abgearbeitet wurde:

Bitumenstraßen

Poststraße	Umwandlung in Bitumen	in Auftrag gegeben
Reitscharter Weg	Umwandlung in Bitumenstraße	noch nicht erledigt
Hauptwieke	Teilflächensanierung	in Auftrag gegeben
Am Ottermeer	Bitumensanierung	noch nicht erledigt

Kleinflächensanierung

Schulstraße	in Bearbeitung Auftrag Strabag
Ulmenstraße	in Bearbeitung Auftrag Strabag
Schafweg	Risseverguss erledigt
Westerender Straße	noch nicht erledigt

Pflasterstraßen

Poststraße	in Auftrag gegeben
Am Bagbänder Tief	noch nicht erledigt
Ilexstraße	erledigt
Upschörter Straße	noch nicht erledigt

Wassergebundene Wege

Erste Reihe, Schützenweg, Ebereschenweg und Klinger Weg noch nicht erledigt, da derzeit kein Material vorhanden ist. Material wird nunmehr aus der Baumaßnahme Amselweg erwartet. Wege werden jedoch fortlaufend kontrolliert und im Falle von größeren Schäden werden Ausbesserungen vorgenommen.

Ausbau Rasengittersteine

Süderwieke, Hauptwieke noch nicht erledigt.

Radwege

Abarbeitung Mängelliste Radwegekonzept in Bearbeitung

Sonstiges

Im gesamten Stadtgebiet wurden Reparaturen im Bereich von Pflasterstraßen als kleinere Flickstellen durchgeführt. Diese werden nicht einzeln aufgelistet. Hierzu gehen in der Regel Schadensmeldungen von Bürgern ein.

Sonstiges und ausschussrelevante Baumaßnahmen

Hauptstraße Regenkanal

Gemeinsame Baustelle mit dem OOWV, die dort auch eine Wasserleitung neu verlegt. Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Im Rahmen des Auftrages wird nunmehr noch eine Regenwasserleitung DN 900 im Sonnenblumenweg verlegt.

Amselweg

Der nächste Bauabschnitt vom Adlerweg bis zur Mullberger Straße wurde ausgeschrieben und ist in Auftrag gegeben. Mit der Erledigung soll kurzfristig begonnen werden. Eine Auftragserteilung ist an die Firma Huneke aus Leer erfolgt.

Tungerweg/ Poststraße

Die Baumaßnahme wurde, wie vorgeschlagen, ausgeschrieben und eine Auftragserteilung an die Firma Koch aus Westerstede ist erfolgt. Die Bauarbeiten sollen in Kürze erfolgen.

Poststraße

Die Umwandlung der Poststraße in Bitumen ist im ersten Bauabschnitt ausgeschrieben und ein Auftrag an die Firma Strabag ist erfolgt. Mit den Bauarbeiten soll in Kürze begonnen werden.

Gewerbegebiet D 11

Die Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes werden zurzeit von der Bietergemeinschaft Post/Logistikbeton ausgeführt.

Schulstraße

Die Gehweganlage incl. Beleuchtung ist vom Torfkrug bis zum Friedhof derzeit in Arbeit und wird in naher Zukunft fertiggestellt.

Radweg Grenzweg

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und wird zurzeit wegen der Förderung abgerechnet.

Parkplatz Grundschule Am Ottermeer

Die Parkplatzfläche der Grundschule wurde in den Sommerferien umgepflastert.

Parkplatz KGS

Die Bauarbeiten für den Parkplatz der KGS incl. des Regenrückhaltebeckens und des Bodenaustausches im Bereich der Friedhoferweiterung sind abgeschlossen.

Im Bereich der Fahrbahnmarkierung werden zurzeit Piktogramme für Fahrradverkehr und sonstige verkehrsleitende Markierungen ausgeführt.

Fahrradbereisung

Die Verwaltung wird in der Sitzung über den Sachstand zum Thema Radverkehrskonzept in Bezug auf die stattgefundene Fahrradbereisung berichten.