

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/186/2023

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	16.11.2023	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Bitumenstraßen

Poststraße	Umwandlung in Bitumen	erledigt
Reitscharweg	Umwandlung in Bitumenstraße	noch nicht erledigt
Hauptwieke	Teilflächensanierung	erledigt
Am Ottermeer	Bitumensanierung	noch nicht erledigt
Kleinflächensanierung:		
Schulstraße	erledigt	
Ulmenstraße	erledigt	
Schafweg	erledigt	
Westerender Straße	noch nicht erledigt	

Pflasterstraßen

Poststraße	in Auftrag gegeben
Am Bagbander Tief	zurzeit in Arbeit
Ilexstraße	erledigt
Upschörter Straße	noch nicht erledigt

Wassergebundene Wege

Erste Reihe, Schützenweg, Ebereschenweg und Klinger Weg sind noch nicht erledigt, da derzeit kein Material vorhanden ist. Das Material wird nunmehr aus der Baumaßnahme „Amselweg“ erwartet. Die Wege werden jedoch fortlaufend kontrolliert und bei auftretenden Schäden die notwendigen Ausbesserungen vorgenommen.

Ausbau Rasengittersteine

Süderwieke, Hauptwieke	noch nicht erledigt
------------------------	---------------------

Radwege

Abarbeitung der Mängelliste Radwegekonzept

in Bearbeitung

Sonstiges

Im gesamten Stadtgebiet wurden Reparaturen im Bereich von Pflasterstraßen als kleinere Flickstellen durchgeführt. Diese werden nicht einzeln aufgelistet. Hierzu gehen in der Regel Schadensmeldungen von Bürgern ein.

Sonstiges und ausschussrelevante Baumaßnahmen

Hauptstraße, Regenkanal

Gemeinsame Baustelle mit dem OOWV, der dort auch eine Wasserleitung neu verlegt. Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Im Rahmen des Auftrages wurde noch eine Regenwasserleitung DN 900 im Sonnenblumenweg mitverlegt.

Amselweg

Der nächste Bauabschnitt vom Adlerweg bis zur Mullberger Straße wurde ausgeschrieben und ist in Auftrag gegeben. Mit der Erledigung wurde begonnen. Eine Auftragserteilung an die Firma Huneke in Leer ist erfolgt. Der Rad- und Gehweg an der Nordseite wird in Bitumen mit Rotfärbung bis zum Kornblumenweg verlängert. Der Gehweg an der Südseite wird in Teilflächen aufgenommen und saniert. Die Bitumenstraße erhält vom Adlerweg bis zur Mullberger Straße eine neue Deckschicht. Die Arbeiten werden zurzeit ausgeführt.

Tungerweg / Schafweg

Die Baumaßnahme wurde ausgeschrieben und eine Auftragserteilung an die Firma Koch Westerstede vorgenommen. Die Bauarbeiten werden zurzeit ausgeführt. Entgegen den Aussagen der Anlieger ist der Boden stärker von Moorboden betroffen, sodass sich die Menge der Auskofferung erhöhen wird. Dieses führt zu Mehrkosten von rd. 25 %. Derzeit müssen aus diesem Grunde ebenfalls die vorhandenen Versorgungsleitungen umgelegt werden. Dieses wird gemäß Konzessionsvertrag von den Versorgern ausgeführt. Eine Erledigung soll in Kürze erfolgen.

Gewerbegebiet D 11

Die Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes werden zurzeit von der Bietergemeinschaft Post/LogistikBeton ausgeführt. Die Rohrverlegung für Schmutz- und Regenwasser ist weit fortgeschritten, sodass aktuell die Vorbereitungen für den Einbau der Baustraße ausgeführt werden.

Schulstraße

Die Gehweganlage incl. Beleuchtung ist vom „Torfkrug“ bis zum Friedhof fertiggestellt. Durch die Erweiterung der Beleuchtung ist die Verkehrssicherheit im Bereich der Schule deutlich verbessert worden.

Parkplatz Grundschule Am Ottermeer

Die Parkplatzfläche der Grundschule wurde durch den Baubetriebshof umgepflastert.

Fahrbahnmarkierungen

Im Bereich der Fahrbahnmarkierung werden zurzeit Piktogramme für Fahrradverkehr und sonstige verkehrsleitende Markierungen ausgeführt.

