

## **Bericht des Bürgermeisters gem. § 4 Ziff. e der GO Wiesmoor, 15.12.2014**

Herr Ratsvorsitzender,  
verehrte Ratskolleginnen und –kollegen,  
Vertreter der Presse, Bürgerinnen und Bürger,

nach nunmehr 6 Wochen meiner Tätigkeit als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Wiesmoor, möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die derzeitigen Aktivitäten der Stadt Wiesmoor, die abgeschlossen, auf dem Weg sind oder noch gebracht werden müssen, geben:

### **Baumaßnahme Ottermeerschule**

Die Baumaßnahme ist nunmehr soweit fortgeschritten, das wahrscheinlich zum Jahresende der Einzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgen kann. Dieses war bereits zum Ende der Herbstferien geplant, jedoch ist es notwendig Trocknungszeiten für Estrich, gerade für Spezialbelege, einzuhalten. Die erfolgten Kontrollmessungen ließen bislang ein Handeln noch nicht zu. Die Beläge sind bestellt und können vom Maler abgerufen werden. Mit der Schulleitung sind diese Termine soweit abgestimmt.

### **Baumaßnahme Parkplatz Ottermeerschule**

Die Befestigung des Parkplatzes an der Ottermeerschule ist ebenfalls abgeschlossen. Aufgrund des geringen Zeitfensters innerhalb der Ferien wurde die Maßnahme in Eigenleistung und mit Tagelohnarbeit durch Fremdfirmen durchgeführt. Hierbei hat die Firma Post eine Pflastermaschine gestellt, die Firma Logistik Beton einen Steinsetzer sowie Bagger und Radlader und die Firmen Bohlen und Doyen und Firma Held haben die Baumaterialien Sand, Schlacke und Steine geliefert.

### **Baumaßnahme Rathausstraße**

Die Baumaßnahme Rathausstraße ist bis auf Nachbesserungen zur Vorbereitung der Abnahme abgeschlossen. Ebenfalls ist die Beleuchtungsanlage neu installiert und in Betrieb genommen. Eine Bepflanzung der Grünanlagen im Bereich des Parkplatzes und in den verkehrsberuhigten Bereichen ist ebenfalls erledigt worden.

### **Baumaßnahme Renkenweg**

Die Enderschließung des Baugebietes Renkenweg ist ebenfalls erfolgt. Die Bitumenstraße hat eine Deckschicht erhalten und die Verkehrsberuhigende Maßnahme im Eingangsbereich wurde eingebaut. Auf Wunsch der Anlieger sollen noch Piktogramme auf die Straße aufgebracht werden. Diese sind bestellt, konnten jedoch aufgrund der zu kalten Witterung für Kunststoffbeläge noch nicht aufgebracht werden. Die Begrünung des Baugebietes mit Straßenbäumen, Sträuchern und Hecken ist in Auftrag gegeben und wird zurzeit ausgeführt.

### **Bitumenarbeiten**

Im Bereich der Bitumenarbeiten wurden die Straßen Fasanenweg, Ulmenstraße, Westerender Straße, Mullberger Straße und Türkeyer Weg in Teilbereichen saniert. Aufgrund der vorhandenen Schäden wurden Teilbereiche aufgenommen und ein Sand und Schlackenpaket mit einem Vlies wieder eingebaut. Zur Stabilisierung ist ebenfalls ein Geogitter unter der Schlacke mit eingebaut worden. Die hier sanierten Straßenabschnitte sind in Bereichen, wo Moormächtigkeiten unter der Fahrbahn vorhanden sind und auch

verbleiben müssen. Wir hoffen, mit der nunmehr gewählten Methode eine längerfristige Sanierung vorgenommen zu haben.

### **Laubannahme**

Wie in den Vorjahren fand in diesem Jahr wieder die Laubannahme auf dem Baubetriebshof statt. Anders war jedoch der Bedarf. Es gab bedeutend mehr Zuspruch auf diesen Service. So musste dann auch ein weiteres Wochenende angeboten werden.

### **Winterdienst**

Beim Baubetriebshof ist für diesen Winter wieder ein Winterdienstplan aufgestellt worden. Dementsprechend werden Mitarbeiter des BBH bei Bedarf in den frühen Morgenstunden die Straßenverhältnisse kontrollieren und ggfs. den Dienst aufnehmen. Dieser Dienstplan regelt auch den Einsatz an Sonn- und Feiertagen. Für die Materialbevorratung ist ein Salzsilo auf dem Baubetriebshof installiert worden.

### **Schiedspersonen der Stadt Wiesmoor**

Die in der Ratssitzung am 22.09.2014 gewählten Schiedspersonen der Stadt Wiesmoor sind zwischenzeitlich verpflichtet worden und werden in Kürze ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen.