

Punkt 5: Sachstandbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und ausschussrelevanter Baumaßnahmen

1. Vermerk

Zu dem Tagesordnungspunkt wird seitens des Baubetriebshofes wie folgt Stellung genommen:

1. Prioritätenliste Pflaster

Marktstraße	erledigt
Klinger Weg	erledigt
Kornblumenweg	teilweise erledigt
Harleweg	zurzeit in der Bearbeitung
Tunger Weg	noch nicht erledigt
Poststraße	zurzeit in Bearbeitung
Gladiolenstraße	noch nicht erledigt
Janburger Weg	noch nicht erledigt

Außerhalb der Prioritätenliste wurden Pflasterarbeiten auf dem Marktplatz ausgeführt. Hier ist eine größere Teilfläche aufgenommen und neu verlegt worden. Ebenfalls wurde die gesamte Pflasterfläche um eine Teilfläche vergrößert. Hier soll zukünftig ein Wohnmobilstellplatz entstehen.

Weiterhin wurde eine große Parkplatzfläche bei der Ottermeerschule befestigt.

Zusätzlich wurden Reparaturen an div. Stellen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt und in diversen Bereichen die Seitenräume abgetragen und egalisiert.

2. Prioritätenliste Bitumenstraßen

Für die Bitumenstraßen wurde keine Prioritätenliste aufgestellt. Hier sollten Teilbereiche aus den Mängelauflistungen an div. Straßen aufgearbeitet werden. Hier wurde in Bereichen mit erheblichen Versackungen jeweils Bitumen aufgenommen, ein Sandpaket in einem Vlies verpackt und ein Geogitter zur Stärkung der Oberfläche eingebaut. Eine Schlackentragsschicht sowie eine Tragdeckschicht wurden zum Abschluss eingebaut. Dadurch wurde das Flächengewicht der Materialien deutlich verringert. Nach diesem Verfahren wurden Teilstrecken der Ulmenstraße, des Türkeier Weges und des Fasanenweges bearbeitet. Im Teilbereich der Westerender Straße wurde eine neue Deckschicht eingebaut.

3. Prioritätenliste Radwege

Rhododendronstraße noch nicht bearbeitet

Sonstiges:

Baumaßnahme Rathausstraße

Die Baumaßnahme ist nunmehr bis auf Abnahme und eventuellen Kleinigkeiten fertig. Eine technische Vorabnahme hat in den letzten Tagen stattgefunden. Nach Abschluss der Restarbeiten soll nunmehr kurzfristig eine Abnahme der Maßnahme erfolgen.

Baumaßnahme Kanalpromenade

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Kanalpromenade sind mittlerweile auch abgeschlossen. Dies gilt für die geförderte Maßnahme. Nicht fertig sind die Eigenleistungen des Baubetriebshofes für die Plattformen sowie die Mauern und Treppen. Hier wurde mit den Arbeiten begonnen.

Baugebiet Renkenweg

Im Baugebiet Renkenweg führte die Firma Post die Restarbeiten zur Resterschließung des Baugebietes durch. Die Bitumendeckschicht ist ebenfalls von der Firma Bokelmann hergestellt worden. Zur Verdeutlichung der Verkehrsberuhigung sind Piktogramme auf die Fahrbahn markiert worden.

Baugebiet Haferweg

Das Baugebiet ist soweit fertig, dass nunmehr die Tragschicht aus Bitumen eingebaut werden kann. Sämtliche Entsorgungs- und Versorgungsleitungen sind verlegt. Nach Abschluss der Bitumenarbeiten wird das Baugebiet für die Bebauung freigegeben.

Aufgestellt, 28.04.2015

Burlager