

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/069/2018

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	11.04.2018	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die Prioritätenliste vom März 2017 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

Bitumenstraßen

Westerender Straße	nicht erledigt
Am Carl-Georgs-Forst	erledigt
Büntstreek	nicht erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer - Dünnbeläge	nicht erledigt
Luisenwieke	erledigt
Stelzenwieke	nicht erledigt

Pflasterstraßen

Süderwieke	erledigt
Rotdornstraße	zurzeit in Arbeit
Poststraße	erledigt
Upschörter Straße	erledigt
Sonnenblumenweg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	nicht erledigt

Radwege

Fuß- und Radweg Renkenweg	erledigt
Rhododendronstraße	noch nicht erledigt
Ems-Jade-Wanderweg	noch nicht erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Ahornweg, Ilexstraße, beim Feuerwehrhaus Wiesmoor, Ems-Jade-Wanderweg, div. Gehwegenanlagen, Bitumenarbeiten in Reparaturbereichen, Jannburger Weg, Campingplatz, Pflaster Schulhof KGS, Blumenhalle, Friedhof Mullberg, Bootsweg.

Witterungsbedingt konnten in den ersten drei Monaten dieses Jahres keine Umpflasterungsarbeiten erfolgen.

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

Baugebiet Haferweg

Im Baugebiet Haferweg sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass nunmehr die endgültigen Erschließungsarbeiten mit der Bitumenstraße ausgeführt wurden.

Baugebiet Amselweg

Die Arbeiten zur Erschließung des dortigen Baugebietes haben sich soweit entwickelt, dass die privaten Baumaßnahmen für die Wohnhäuser begonnen wurden. In diesen Tagen wird noch die Bitumenstraße als Baustraße fertiggestellt.

Baugebiet A25

Der Einbau der Zubringerstraße ist erfolgt. Nunmehr beginnen die Abbauarbeiten im Teilstück A 25. Gemäß Vereinbarung mit dem Torfabbauer wird eine Teilfläche des Baugebietes vorab abgebaut, sodass hier der Straßenkoffer mit den Entwässerungsleitungen erstellt werden kann.

Narzissenstraße

In der Narzissenstraße sind gemäß Haushaltsansatz die Schmutz- und Regenwasserleitungen in einem Teilbereich erstellt worden. Dieses Teilstück wird in diesen Tagen wieder mit einer Bitumentragschicht versehen und für den Verkehr freigegeben.

Radweg Ems-Jade-Kanal

Für die Teilsanierung des Radweges werden zurzeit die Ausschreibungsunterlagen für den Antrag erstellt.