

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/056/2019

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	03.04.2019	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Die Prioritätenliste vom April 2018 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

Bitumenstraßen

Stelzenwieke	erledigt
Westerender Straße	erledigt
Büntstreek	erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer	
- Dünnbeläge, Risse	teilw. erledigt
Schützenweg	erledigt
Hopelser Weg	nicht erledigt
Löwenmaulweg	nicht erledigt

Pflasterstraßen

Sonnenblumenweg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	nicht erledigt
Zum Zeegenstreek	erledigt
Am Bagbänder Tief	erledigt
Strecker Weg	erledigt
Jannburger Weg	erledigt
Westerwieke	nicht erledigt
Schafweg	nicht erledigt
Jadestraße	nicht erledigt

Radwege

Rhododendronstraße	teilw. erledigt
Ems-Jade-Wanderweg	erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Schützenweg, Ahornweg, Birkhahnweg, Hookster Weg, Mittelweg, Narzissenstraße, Mohnblumenweg, Klinger Weg, Kühler Weg, Reitscharder Weg, Marktstraße, KGS Wiesmoor, GS Ottermeer, KIGA Hinrichsfehn, Friedhof Hauptwieke, Rhododendronstraße,

Azaleenstraße, div. Gehweganlagen z. B. Amselweg, Irisweg, Grenzweg, Bürgermeisterweg, Rathausstraße, Bitumenarbeiten in Reparaturbereichen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden zusätzlich finanzielle Mittel in Höhe von 100.000,00 € für Straßensanierungen zur Verfügung gestellt. Hieraus wurden Splitt- und Vergußarbeiten, Arbeiten wegen Trockenschäden sowie Dünnbeläge und weitere Bitumendecken bezahlt.

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

Baugebiet A 25

Im Baugebiet A 25 sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass nunmehr die Versorgungsträger den ersten Teilbereich versorgen und dort kurzfristig die ersten Baugrundstücke verkauft werden können. Weitere Erschließungsmaßnahmen werden in Kürze erfolgen, sodass zum Spätsommer weitere Grundstücke verkauft werden können. Zielsetzung für das Jahr 2019 ist es, insgesamt 50 Bauplätze zu verkaufen.

Narzissenstraße

In der Narzissenstraße wurden gemäß Haushaltsansatz die Schmutz- und Regenwasserleitungen in einem Teilbereich erstellt. Dieses Teilstück wurde mit einer Bitumentragschicht versehen und bereits für den Verkehr freigegeben. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist noch eine Deckschicht einzubauen.

Radweg am Ems-Jade-Kanal

Für den zweiten Teil der Sanierung des Radweges wurden die erforderlichen Bauarbeiten zwischenzeitlich ausgeschrieben. Eine Bewilligung der Fördermittel liegt mittlerweile vor. Mit den Bauarbeiten soll noch vor den Sommerferien begonnen werden.

Kastanienstraße

Für die Erweiterung der Erschließung Kastanienstraße /Verbindung "Am Rathaus" wurde die Verlegung der Rohrleitungen sowie die Straßenausbaumaßnahme in Auftrag gegeben. Hintergrund ist die geplante Baumaßnahme der Firma Heykes. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen; sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen wurden verlegt. Der endgültige Straßenbau soll nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten der Hochbauten erfolgen.

Hortensienweg

Die Bauarbeiten für die Verlegung einer Oberflächenentwässerung wurden erledigt. Nach Begrünung der Baustrecke wird eine Abnahme der Bauleistungen erfolgen.

Feuerwehrgerätehaus Marcardsmoor

Mit dem Bauvorhaben des Feuerwehrhauses Marcardsmoor konnte inzwischen begonnen werden. Auf dem Gelände erfolgte mittlerweile der Bodenaustausch. Außerdem wurde die Stahlhalle errichtet und mit der Heizungs- und Stromversorgung versehen. Die Pflasterarbeiten des Parkplatzes wurden ebenfalls erledigt, sodass ein Wechsel der Fahrzeuge in die neue Halle in Kürze erfolgen kann. Erst danach kann mit den Umbauarbeiten im vorhandenen Feuerwehrhaus begonnen werden.