

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**IV/062/2020**

öffentlich

### **Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen**

#### **Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	16.06.2020	Kenntnisnahme	öffentlich	

#### **Sachverhalt:**

#### **Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen**

Die Prioritätenliste vom April 2019 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

#### **Bitumenstraßen**

Hopelser Weg	erledigt
Felder Weg	erledigt
Ulmenstraße	erledigt
Reitscharder Weg	erledigt
Schafweg	erledigt
Am Carl Georgs Forst	erledigt
Viehtrift	erledigt
Mullberger Straße	erledigt
Hortensienweg	erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer	nicht erledigt
Schulstraße	nicht erledigt
Löwenmaulweg	nicht erledigt

#### **Pflasterstraßen**

Sonnenblumenweg	erledigt
Zwischenberger Weg	erledigt
Westerwieke	erledigt
Schafweg	nicht erledigt
Jadestraße	erledigt
Osterende	erledigt
Tunger Weg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	zurzeit in Arbeit

#### **Radwege**

Ems-Jade-Wanderweg 2. BA	erledigt
Rhododendronstraße	teilw. erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Mühlenweg, Mittelweg, Birkhahnweg, bei der KGS Wiesmoor, GS Ottermeer, KIGA Hinrichsfehn, Friedhof Hauptwieke, Rhododendronstraße, Azaleenstraße und an diversen Gehweganlagen.

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

### **Baugebiet A 25**

Im Baugebiet A 25 sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass die Baustraßen alle fertiggestellt sind und die Baugrundstücke verkauft und inzwischen auch bebaut werden können. Zurzeit werden noch Restarbeiten am Regenrückhaltebecken ausgeführt.

### **Baugebiet A 27**

Für das Baugebiet A 27 soll nunmehr der Torfabbau in Absprache mit der Torfabbaufirma vorangeschoben werden. Hierfür wurde das Grundstück an der Mullberger Straße geräumt. Dieses war erforderlich, um die Entwässerung im Bereich A 27 sicherzustellen.

Ein Durchlass durch die Mullberger Straße ist mittlerweile erstellt und hieran anschließend wird ein Entwässerungsgraben für das Baugebiet erstellt. In Teilflächen des Baugebietes werden bereits Auffüllarbeiten mit Füllsandmaterial durchgeführt.

### **Ems-Jade-Kanal**

Für den 3. Bauabschnitt der Sanierung des Radweges war eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt worden. Die Fa. Jansen GmbH & Co. KG hat für die Maßnahme den Zuschlag erhalten und hat mit den Bauarbeiten begonnen. Nach derzeitiger Schätzung werden die Arbeiten Mitte Juli, rechtzeitig zum Sommerferienbeginn abgeschlossen sein.

### **Kastanienstraße**

In der Kastanienstraße führt die Firma Heykes derzeit noch die Hochbauarbeiten für die geplanten Bauvorhaben durch. Wenn diese Arbeiten größtenteils abgeschlossen sind, soll noch der endgültige Straßenbauabschnitt erfolgen.

### **Hopelser Weg**

Für die Sanierung der Straße Hopelser Weg fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Eine Auftragserteilung ist an die Firma Hermann Jansen GmbH & Co. KG. Diese hat die Arbeiten in den letzten zwei Wochen ausgeführt.