

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**IV/246/2016**

öffentlich

### Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen

#### Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	29.11.2016	Kenntnisnahme	öffentlich	

#### Sachverhalt:

Die Prioritätenliste vom Mai 2016 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

##### Bitumenstraßen

Schulstraße	erledigt
Höchter Straße	erledigt
Hauptwieke	erledigt
Klinger Weg/Erste Reihe Kreuzung	erledigt
Narzissenstraße	nicht erledigt
Westerender Straße	nicht erledigt

##### Pflasterstraßen

Kanalstraße II	erledigt
Rotenburger Weg	zurzeit in Arbeit
Osterende	erledigt
Süderwieke	erledigt
Poststraße	erledigt

##### Radwege

Rhododendronstraße	noch nicht erledigt
--------------------	---------------------

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt.

Hier unter anderem im Ahornweg, beim Feuerwehrhaus Wiesmoor, Ems-Jade-Wanderweg, div. Gehweganlagen, Bitumenarbeiten im Kreuzungsbereich Westerender Straße/B 436, Jannburger Weg, Am Dobben, Kaltbitumenarbeiten usw.

Weiterhin wurde das Baugebiet Schötweg soweit hergestellt, dass die Erschließung - bis auf die Bepflanzung - abgeschlossen ist. Die Bepflanzung wird in Abstimmung mit den Anliegern in der nächsten Zeit erfolgen.

Zu den Sanierungs- und Baumaßnahmen Schützenweg und Tunger Weg fanden Anliegerversammlungen statt. Die Ergebnisse hieraus werden im nachfolgenden Tagesordnungspunkt abgehandelt.

